

АКТ
ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫВКИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ

г. Домодедово, ул Кирова 11, корп 1

"13" 08 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель теплоснабжающей организации

И.Т.И. Луценко Д.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя

Веревкина С.В. председатель совета дома
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель организации проводящей промывку Г.И.Исмаев Ораев Е.А.

составили настоящий акт о том, что с «13» 08 2018 г. по с «13» 08
2019 г. произведён осмотр внутридомовой системы отопления и была произведена
промывка внутренней системы отопления объекта, с помощью компрессора марки _____

Способ промывки:

- при помощи химреагентов.
- с помощью специального оборудования.
- холодной водой из систем ХВС.
- горячей водой из систем ГВС.

Показания счетчика до промывки 33,4³ Показания счетчика после промывки 43,4³
На промывку системы израсходовано воды 10 м³, t воды 10 °C

Результаты промывки и осмотра следующие:

Состояние внутридомовых сетей теплоснабжения в удовл. состоянии.

Промывка проведена через трубопровод диаметром 50 - 80 мм.

Рабочее давление промывки 7 кгс/см².

Время промывки 3,0 часов.

Промывка проводилась до осветлённой промывочной воды.

Заключение комиссии: Промывка внутренней системы отопления здания проведена полностью. Состояние трубопроводов после промывки удовлетворительное, течей внутридомовой системы не выявлено. Претензий со стороны потребителя не имеется. Качество промывки признано удовл.

Замечания нет

Сброс промывочной воды после проведения промывки производился:
в канализацию / в водоотводной лоток.

Представитель теплоснабжающей организации И.Т.И. Луценко Д.В.

Представитель потребителя И.Т.И. - Веревкина С.В.

Представитель организации проводящей промывку И.Т.И. Ораев Е.А.

"13" август 2018 г.